



Byggprojektet, ny info

Nu rullar projektet på. Arbeten pågår på flera delar i projektet och några är avslutade. Ännu så länge följer vi planen även om tidsplanen är något reviderad.

Paviljongen Målningen är klar. Belysning är beställd och ska monteras, så även radiatorerna.

Golven ska poleras och därefter ska det möbleras.

Nya bänkskivor ska monteras och diskmaskin kommer att installeras samt en ny projektor.

Nytt slutdatum 1/12.

Toaletterna kanske dröjer något ytterligare. Toalett på nedervåningen är tillgänglig.

80m Banan stängs på tisdag 1/11 och tills vidare då Stapp påbörjar bygget av ny inskjutningsbana med miljökulfång.

Arbetet beräknas vara klart på 1v men i samband med det kommer det även schaktas för avloppstank och vattenledning till den nya HWC. Detta tar lite längre tid.

Invändigt pågår arbeten med toaletterummet och ljuddämpande åtgärder.

Inskjutning kommer under tiden kunna göras på 50m vänster bana samt på 100m banskyttevall.

Belysning av samtliga banor Lösningen är bestämd för områdesbelysningen vid alla banor och förslag på lösning för målbelysning 50m och 80m är framtaget och ska provas.

Bullerdämpning Christers bana: Är klar och bara att skjuta.

Fikaplots berget: Stora mängder fyllmassor har lagts upp och fikaplatsen växer fram.

Inte klar men på gång. Möbler är beställda till fikaplatsen men även till övriga banor.

2022-11-01

Om ni har frågor så kontakta Timo eller Lennart för mer info

Timo 070-678 38 00

Lennart 070-510 14 67